

Dodávateľ:	Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 101318
Dodávateľ: Alkon SV s.r.o. Zimná 65 052 01 Spišská Nová Ves Slovenská republika IČO: 45261661 IČ DPH: SK2022909218 DIČ: 2022909218 <small>Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 24531/V z dňa 30.10.2009 v Okresnom súde Košice I, Oddiel Sro.</small> Doprava: Úhrada: Na bankový účet Banka: Tatrabanka as Číslo účtu: 2920826584/1100 IBAN: SWIFT:	Konšt.symbol: 308 Strana č. 1 Faktúra - daňový doklad č.: FV-18/2011 Odberateľ: Zákaznícke číslo: Obec Letanovce Obec Letanovce Slovenského raja 55 053 13 Letanovce Slovenská republika DIČ: 2020717743 IČO: 00329304 IČ DPH: Dátum vystavenia dokladu: 6.5.2011 Dátum splatnosti: Dátum dodania tovaru/služby: 29.4.2011 6.8.2011 Miesto dodania: SK

Predmet zdaniteľného obchodu	Množstvo / j.	Cena za jedn. v EUR bez DPH	Cena celkom bez DPH	Sadz DPH	Suma DPH	Cena celkom s DPH
------------------------------	---------------	-----------------------------	---------------------	----------	----------	-------------------

Fakturujeme Vám za základe ZMLUVY O DIELO zo dňa 27. 04. 2010 a Zisťovacieho protokolu o vykonaných stavebných prácach č. 6/2011 za vykonané stavebné práce v rámci stavby: "Rekonštrukcia a modernizácia verejných prestranstiev a prvkov verejnej zelene v obci Letanovce", kód projektu // ITMS/: 2240120348

Súpis vykonaných prác zo dňa 03.05.2011 - SO - 01 Rynok	38 039,17	20%	7 607,84	45 647,01
Súpis vykonaných prác zo dňa 03.05.2011 - SO-02 Pod lipami	1 707,67	20%	341,53	2 049,20

04212/321



Handwritten signature

Súhlasím s úhradou

	Čiastky v EUR		
	Bez DPH	DPH	Celkom
základná sadzba 20 %	39 746,84	7 949,37	47 696,21
Celkom	39 746,84	7 949,37	47 696,21
Zaokrúhlenie			0,00
Na zálohách zaplatené			0,00
Suma na úhradu			47 696,21

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Jannova Anna
Alkon SV
Zimná 65, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 45 261 661
IČ DPH: SK2022909218



Prevzal(a), dňa:

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná
Dátum: 9.5.2011
Podpis: *Handwritten signature*

Telefón: 053/3810384
Mobilný telefón:

Fax:

E-mail: info@alkonsv.sk
WWW:

SÚPIS ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: apríl 2011

Číslo: 6/2011

ZHOTOVITEĽ

Alkon SV, s.r.o.
sídlo: Zimná 65
Spišská Nová Ves

IČO: 45 261 661
IČ DPH: SK 20 22 909 218

OR Okresného súdu Košice I., vložka č.24531/V

OBJEDNÁVATEĽ Obec Letanovce

sídlo: Letanovce

IČO: 329304
DIČ: 2020717743

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene v Obci Letanovce
Objekt: SO 01 - Rynok, SO 02 - Pod Lipami
JKSO:
Miesto: Letanovce

ÚDAJE

1.	Celkový náklad z rozpočtu bez DPH			
		do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca
2.	Vykonané stavebné práce	77 759,82 €	39 746,84 €	117 506,66 €
3.	DPH	14 774,37 €	20 % 7 949,37 €	22 723,73 €
4.	Celkom (2+3)	92 534,19 €	47 696,21 €	140 230,40 €

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočne vykonaným prácam.

Za zhotoviteľa:


Ing. Vladimír Štefánek
stavbyvedúci
Alkon SV
Zimná 65, 052 01 Spišská Nová Ves
podpis

Za objednávateľa:

podpis

V Spišskej Novej Vsi 05502*10*

Dátum: 3.5.2011





SUPIS VYKONANYCH PRAC

Názov stavby	Rekonštrukcia verej.priestranstiev v obci Letanovce	JKSO	
Názov objektu	SO-01 Rynok	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Obec Letanovce, Obecný úrad, Slovenského raja 55, 05313 Letanovce	IČO	IČ DPH
Projektant		329304	2020717743
Zhotoviteľ	Alkov SV, s.r.o., Zimná 65, 05201 Sp.Nová Ves	45261661	SK 2022909218
SVP číslo	Spracoval	Dňa	
1/2011	V.Mižík	3.5.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Územné vplyvy	0,00%	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Mimostav. doprava	0,00%	0,00
4	Montáž	0,00	11		16 Prevádzk. vplyvy	0,00%	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00%	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)	38 039,17	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady	EUR
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	38 039,17
Objednávateľ		24 20 % DPH	38 039,17
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH	45 647,01
Zhotoviteľ		Celkové náklady v	SKK
Dátum a podpis	Pečiatka	Celkom bez DPH	1 145 968,12
		Cena s DPH	1 375 161,74
		Prevodný kurz	1 EUR = 30,126 Sk
		E Prípochty a odpočty	
		26 Dodávky objednávateľa	0
		27 Kízavá doložka	0
		28 Zvýhodnenie +-	0




Odberteľ: Obec Letanovce		Projektant: Ing. arch. V. Farkašovský, Spracoval:							
Dodávateľ: Alkon SV, s.r.o.		Ks:							
		Dátum: 3.5.2011							
Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene v obci Letanovce									
Stavebný objekt: SO-01 Rynok (spevnené plochy, dláždenie, zatravnenie)									
SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ									
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena v EUR	Celkom v EUR		
			Práce HSV						
			ZEMNÉ PRÁCE						
5	221/B	1	Odstránenie podkladov alebo krytov, živých, o hr. vrstvy nad 50 do 100 mm	M2	440,000	8,03	3 533,20		
			ZEMNÉ PRÁCE				3 533,20		
			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
14	221/A	1	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	M2	896,000	4,62	4 139,52		
			VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				4 139,52		
			SPEVNEJÉ PLOCHY						
15	221/A	1	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm - 0 - 8	M2	222,000	5,11	1 134,42		
16	221/A	1	Podklad zo štrkopiesku s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm 0 - 32	M2	222,000	5,27	1 169,94		
17	221/A	1	Kladenie dlažby z prírod. kameňa - tomašovský - RETARDER	M2	7,000	18,91	132,37		
18	P/PC		583000000 dodávka - príř. kameň tomašovský	m2	7,210	75,35	543,27		
19	P/PC		583000000 dodávka - dlažba PREMAC - ROMANTIKO	m2	42,000	19,91	836,22		
20	P/PC		583000000 dodávka - dlažba PREMAC KLASICO šedá 20/20	m2	175,000	22,30	3 902,50		
21	P/PC		583000000 dodávka - dlažba PREMAC ROMANTIKO šedá 10/20	m2	138,000	19,91	2 747,58		



Handwritten signature

ALHON SV
Zmrzá 65, 052 01 Spišské Nové Vies



23 P/PC	596911212	montáž dlažby - plocha SPEVNENÉ PLOCHY	m2	355,000	10,01	3 553,55 14 019,85
		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
24 13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	T	77,180	10,95	845,12
25 13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	T	3 087,040	0,41	1 265,69
27 221/A 1	917762111	Osadenie obrubníkov z prírod. kameňa	M	50,000	8,88	444,00
29 221/A 1	939922720	Osadenie bet. minipalisád	m	20,000	5,49	109,80
30 221/A 1	939922840	Osadenie bet. palisád	m	10,000	8,21	82,10
31 221/B 1	919735114	Rezanie existujúceho živiciého krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	M	120,000	11,22	1 346,40
32 P/PC	583000000	dodávka - obrubník z prírod. kameňa	m	52,340	13,02	681,47
33 P/PC	583000000	dodávka - PREMAC minipalisády schody hnedá	ks	20,000	14,05	281,00
34 P/PC	583000000	dodávka - PREMAC palisády 60,90, 120 hnedá	ks	10,000	15,45	154,50
36 P/PC	979118705	poplatok za uloženie sute - asfalt, lepenka - ZVL. OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	t	162,176	51,72	8 387,74 13 597,82
		PRESUNY HMÔT HSV				
37 221/A 1	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu PRESUNY HMÔT HSV	T	503,000	5,09	2 560,27 2 560,27
		Práce HSV				
		Celkom				37 850,66 37 850,66



ALUKON SV
Zimná 65, 052 01 Spoločná Nová Ves

Odberteľ: Obec Letanovce						
Projektant: Ing. arch. VI. Farkašovský, Ja Spracoval:						
Dodávateľ: Aikon SV, s.r.o.						
	Ks:					
	Dátum: 1.3.2010					
Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene v obci Letanovce						
Stavebný objekt: SO-01 Rynok (žrd' - strom remesiel)						
SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ						
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena v EUR Celkom v EUR

Práce HSV						
ZEMNÉ PRÁČE						
77	1/A	1	133202120 hibenie pätky 60/60/120	m3	0,450	51,00 22,95
78	1/A	1	Vodorovné premiestnenie výkopku po suchu so zložením bez rozhrn. z horniny 1 až 4 nad 500 do 1000 m	M3	0,450	5,24 2,36
79	1/A	1	171201201 Uloženie sypaniny na skládky	M3	0,450	1,19 0,54
80	1/A	1	174101101 Zásyp sypaninou so zhutnením + vyrovnanie nerovnosti	M3	0,450	4,45 2,00
ZEMNÉ PRÁČE						
ZÁKLADY						
81	11/A	1	275313511 Betón základových páteiek a blokov C 12/15	M3	0,600	135,12 81,07
ZÁKLADY						
PRESUNY HMŔT HSV						
82	15/A	4	998151111 Presun hmôt	T	1,426	16,54 23,58
PRESUNY HMŔT HSV						
Práce HSV						
Práce PSV						
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						
			553000000 kotvenie - oc. rura pr. 200 dl. 1,4 m	ks	1,000	56,01 56,01
						132,50



Aikon SV
Zemná 66, 052 01 Sereďská ul. 052 01

Práce PSV



Celkom
56,01
188,51

SUPIS VYKONANÝCH PRAC

Názov stavby	Rekonštrukcia verej.priestranstiev v obci Letanovce	JKSO	
Názov objektu	SO-02 Pod lipami	EČO	
Názov časti		Miesto	Letanovce
Objednávateľ	Obec Letanovce, Obecný úrad, Slovenského raja 55, 05313 Letanovce	IČO	329304
Projektant		IČ DPH	2020717743
Zhotoviteľ	Alkov SV, s.r.o., Zimná 65, 05201 Sp.Nová Ves		45261661
SVP číslo	Spracoval	Dňa	
1/2011	V.Mižík	3.5.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Územné vplyvy	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11				16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 707,67	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	EUR
		23	Súčet 7, 12, 19-22	1 707,67
		24	20 % DPH	341,53
		25	Cena s DPH	2 049,20
Dátum a podpis	Pečiatka		Celkové náklady v	SKK
Objednávateľ			Celkom bez DPH	51 445,27
			Cena s DPH	61 734,32
Dátum a podpis	Pečiatka		Prevodný kurz	1 EUR = 30,126 Sk
Zhotoviteľ		E	Prípochty a odpočty	
		26	Dodávky objednávateľa	0
		27	Kľzavá doložka	0
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie +-	0



Ing. Vladimír MIZÍK
stavebný inžinier

Ev. č. 05502*10*

Slovenská komora stavebných inžinierov



Alkov SV
Zimná 65, 052 01 Spoločná Nová Ves



Ing. Ján POLÁČEK
stavebný dozor

Ev. č. 05832*10*

Slovenská komora stavebných inžinierov

Odberteľ: Obec Letanovce							
Projektant: Ing. arch. VI. Farkašovský, Ja Spracoval:							
Dodávateľ: Alkon SV, s.r.o. Ks:							
Dátum: 1.3.2010							
Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene v obci Letanovce							
Stavebný objekt: SO-02 Pod lipami (lavičky - masív - počet : 37 ks)							
SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ							
Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena v EUR	Celkom v EUR
			Práce PSV				
			KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				
28	762/A 1	762712140	Osadenie drev. brvna opracov. 34/36	ks	37,000	15,27	564,99
29	762/A 1	762795000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, fixačné dosky, impregnácia	M3	1,600	28,55	45,68
30	P/PC	762000000	Osadenie + výroba + dodávka - drev. doska dl. 200 cm, š. 36 cm	ks	37,000	16,88	624,56
			KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				1 235,23
			DOKONČOVACIE PRÁCE - NÁTERY				
31	783/A 1	783627102	Nátery drev. výrobkov - protihnilobné	M2	93,000	5,08	472,44
			DOKONČOVACIE PRÁCE - NÁTERY				472,44
			Práce PSV				1 707,67
					Celkom		1 707,67



alkon sv
Zimná 65, 052 01 Spišské Nové Vies



[Handwritten signature]