

110611

Faktúra č. 0601110029

var. symbol: 0601110029
konšt. symbol:

ZHOTOVITEĽ: Inžinierske stavby, a. s.
Priemyselná 7
042 45 Košice

OBJEDNÁVATEĽ: Obec Letanovce
Obecný úrad
Slovenského raja 55,
053 13 Letanovce

IČO: 31651402
DIČ: 2020492111
IČ DPH: SK2020492111

IČO: 003 29 304
DIČ: 2020717743
IČ DPH: nie je platcom DPH

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č. 240/V

Banka: VUB Košice, mesto
Číslo účtu: 1107-512/0200
IBAN
SWIFT

Banka: Dexia banka Slovensko, a.s.,
Číslo účtu: 3435900001/5600

Názov stavby: Výstavba mosta na MK cez potok Brusník

Forma úhrady: Prevodný príkaz
Dátum vystavenia: 25.10.2011
Dátum splatnosti: 15.11.2011
Dátum dodania: 25.10.2011

Fakturujeme Vám vykonané stavebné práce na stavbe :

Výstavba mosta na MK cez potok Brusník

podľa priložených odsúhlasených súpisov vykonaných prác k 25.10.2011

		€
Zisťovací protokol	Celková rekapitulácia	43 642,64
Most na MK cez potok Brusník	36 481,63 €	
Úprava cesty	7 161,01 €	
Neodeliteľnou súčasťou daňového dokladu je súpis prác a zisťovací protokol		

Daňový základ:		43 642,64
DPH	20%	8 728,53
Celkom s DPH		52 371,17
Poskytnutá záloha bez DPH:		0,00
Umorené zálohy bez DPH		0,00
DPH	20%	0,00
Zostatok bez DPH:		0,00
Daňový základ po odpočte zálohy:		0,00
DPH		0,00
Zádržné	10%	0,00

K úhrade:

52 371,17 €

042101/321

Inžinierske stavby, a. s.
závodná ulica
Libochranická 204, 042 45 Lubotice
06 - 440 - 003

UHRADIŤ

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná

Dátum: 15.10.2011

Podpis: [Handwritten signature]

Počet príloh:

Vyhotovil: E. Štrkolcová

Telefón: 904703576

Fax: 0517765199

platenie na účt
25.10.2011

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Sledované obdobie : OKTÓBER 2011

1/2011

Dodávateľ :	INŽINIERSKE STAVBY, a.s, KOŠICE	IČO : 316 514 02
Názov a sídlo :	Ľubochnianska 7, 080 06 ĽUBOTICE	
Vykonávajúci závod :	Mosty a betónové konštrukcie HS 440	

Odberateľ :	Obec Letanovce	IČO : 003 293 04
Názov a sídlo :	Obecný úrad, Slo Slovenského raja 55 053 13 Letanovce	


Názov stavby :	Výstavba mosta na MK cez potok Brusník	
Miesto stavby :	Letanovce	S 6113 - 0001

Rozp.náklady fakt.obj.dľa ZoD s DPH	83 558,91
-------------------------------------	-----------

Názov	Od zahájenia do konca predch.mesiaca	V sledovanom mesiaci	Od začiatku do konca sled.mesiaca
Stav.práce dokončené :		43 642,64 €	43 642,64 €

VYHLÁSENIE

Podpisaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok, zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.



Za dodávateľa : Za odberateľa :

Ing. Miroslav Timko

25.10.2011

p. Michal Urban



25.10.2011

v Prešove

Dátum :

25.10.2011

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Stavba: Most na MK cez potok Brusník
 Objekt: Most na MK cez potok Brusník

Obdobie : 01.10.2011 - 31.10.2011

Kód	Objekt	Náklad z rozpočtu [Euro]	Náklad prestavané do konca minulého mesiaca [Euro]	Náklad bežný mesiac [Euro]	Náklad prestavané od začiatku [Euro]	Zostatok [Euro]
1	2	3	4	5	6	7
1						

1.	Most na MK cez potok Brusník	55 169,52	0,00	36 481,63	36 481,63	18 687,89
2.	Úprava cesty	14 462,98	0,00	7 161,01	7 161,01	
CELKOM :				43 642,64 €		18 687,89 €

inžinierske stavby a. s.
 stavby, inžinierstvo
 úbochnianske / 06 06 Lubotin
 06/442-03

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa :

Za stavebného dozora :

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba: Most na MK cez potok Brusník
 Objekt: Most na MK cez potok Brusník

Obdobie: 01.10.2011 - 31.10.2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 Zemné práce															
				1 103,04	0,00	0,00	1 103,04	0,00	1 103,04	0,00	1 103,04	0,00	1 103,04	0,00	0,00
				Náklad z rozpočtu [Euro]	Prestavané do konca predchadz. obdobia [MJ]	Prestavané do konca predchadz. obdobia [Euro]	Výkon-bežný mesiac [MJ]	Cena jednotková [Euro]	Cena celkom-bežný mesiac [Euro]	Výkon a prestavané množstvo od začiatku [MJ]	Výkon a prestavané množstvo od začiatku [Euro]	Zostatok množstvo [MJ]	Zostatok náklad [Euro]		
1	113151111	Rozoberanie spevnenej plochy z cestných panelov - 0,355t	M2	60,00	74,40	0,00	0,00	1,24	74,40	60,00	74,40	0,00	74,40	0,00	0,00
2	59381320001	Prefabrikát cestný železobetónový KZD 1-300/200 300x200x15 výškisk	kus	-8,00	-921,60	0,00	0,00	115,20	-921,60	-8,00	-921,60	0,00	-921,60	0,00	0,00
3	113152112	Odstránenie podkladu spevnenej plochy z kameniva drevného -1,300t	M3	12,00	155,76	0,00	0,00	12,98	155,76	12,00	155,76	0,00	155,76	0,00	0,00
4	121101102	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m	m3	32,00	37,76	0,00	0,00	1,18	37,76	32,00	37,76	0,00	37,76	0,00	0,00
5	131201102	Výkop nezapaženej jarny v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	382,50	1 109,25	0,00	0,00	2,90	1 109,25	382,50	1 109,25	0,00	1 109,25	0,00	0,00
6	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	M3	114,75	45,90	0,00	0,00	0,40	45,90	114,75	45,90	0,00	45,90	0,00	0,00
7	132201101	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn 3 do 100 m3	m3	7,23	49,11	0,00	0,00	6,79	49,11	7,23	49,11	0,00	49,11	0,00	0,00
8	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapáženených i nezapažených s urovnaním dna. Priplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	2,17	0,93	0,00	0,00	0,43	0,93	2,17	0,93	0,00	0,93	0,00	0,00
9	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopkupo spevnenej ceste, z horniny tr. 1-4 do 3000 m	m3	114,09	471,20	0,00	0,00	4,13	471,20	114,09	471,20	0,00	471,20	0,00	0,00
13	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	114,75	80,33	0,00	0,00	0,70	80,33	114,75	80,33	0,00	80,33	0,00	0,00
2 Zakladanie															
				4 864,07	0,00	0,00	4 864,07	0,00	4 864,07	0,00	4 864,07	0,00	4 864,07	0,00	0,00
18	212752127	Trativy z flexodrenážnych rúr DN 160	m	47,20	470,11	0,00	0,00	9,96	470,11	47,20	470,11	0,00	470,11	0,00	0,00
19	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	38,50	8,47	0,00	0,00	0,22	8,47	38,50	8,47	0,00	8,47	0,00	0,00
20	219751111	Odvodnenie mostnej opory-žlab úložného prahu z plastových rúr Dn 50	m	8,20	36,57	0,00	0,00	4,46	36,57	8,20	36,57	0,00	36,57	0,00	0,00
22	553100000	Koťevný materiál zabraďlia	kg	114,48	217,51	0,00	0,00	1,90	217,51	114,48	217,51	0,00	217,51	0,00	0,00
23	553200002	Lepena kotva	ks	96,00	1 105,92	0,00	0,00	11,52	1 105,92	96,00	1 105,92	0,00	1 105,92	0,00	0,00
24	273313711	Beťón základových dosiek, prostý tr.C.25/30	m3	4,55	438,87	0,00	0,00	96,56	438,87	4,55	438,87	0,00	438,87	0,00	0,00
25	273321117	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu železového tr.C.25/30	m3	22,00	2 116,84	0,00	0,00	96,22	2 116,84	22,00	2 116,84	0,00	2 116,84	0,00	0,00
26	273351215	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	37,02	410,18	0,00	0,00	11,08	410,18	37,02	410,18	0,00	410,18	0,00	0,00
27	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	37,02	59,60	0,00	0,00	1,61	59,60	37,02	59,60	0,00	59,60	0,00	0,00

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo z rozpočtu [MJ]	Náklad z rozpočtu [Euro]	Prestavané do konca predchádz. obdobia [MJ]	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
				1 420,27		0,00		1 420,27		1 420,27		1 420,27		0,00	
5	Komunikácie														
59	584921121	Zhotovenie spevnených plochy z cest., panelov osadených do lôžka z kameniva hr. 50 mm	M2	60,00	140,40	0,00	0,00	60,000	2,34	140,40	60,00	140,40	0,00	0,00	
60	5938732000	Prefabrikát cestný železobetónový KZD 1-300/200 300x200x15	kus	10,10	1 279,87	0,00	0,00	10,100	126,72	1 279,87	10,10	1 279,87	0,00	0,00	
				1 564,81		0,00		1 564,81		1 564,81		1 564,81		0,00	
711	Izolácie proti vode a vlhkosti														
61	71111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	10,19	4,08	0,00	0,00	10,192	0,40	4,08	10,19	4,08	0,00	0,00	
62	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	l	0,00	4,75	0,00	0,00	0,003	1 583,86	4,75	0,00	4,75	0,00	0,00	
65	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	M2	152,84	61,14	0,00	0,00	152,840	0,40	61,14	152,84	61,14	0,00	0,00	
66	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	l	0,05	83,94	0,00	0,00	0,053	1 583,86	83,94	0,05	83,94	0,00	0,00	
67	711112002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	M2	305,68	122,27	0,00	0,00	305,680	0,40	122,27	305,68	122,27	0,00	0,00	
68	1116134600	Asfalt izolálny AOSI 85/25 v sudoch do 250kg	l	0,26	176,70	0,00	0,00	0,260	679,63	176,70	0,26	176,70	0,00	0,00	
69	7113913011	Izolácia mostovník - kryštálická izolácia priamopojazvej ŽB sprisahajúcej dosky	m2	50,00	806,50	0,00	0,00	50,000	16,13	806,50	50,00	806,50	0,00	0,00	
70	711461104	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode gumovou fóliou naterom do asfaltového podkladu vodorovne	m2	58,65	67,45	0,00	0,00	58,650	1,15	67,45	58,65	67,45	0,00	0,00	
71	2833102700	SIKAPLAN hydroizolačná fólia - technická W/P 5100-12RE 1,2mm, rozmer 2/20m	m2	67,45	166,60	0,00	0,00	67,448	2,47	166,60	67,45	166,60	0,00	0,00	
72	711491172	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode z ochrannej textilie ochrannej vrstvy vodorovne	m2	58,65	18,77	0,00	0,00	58,650	0,32	18,77	58,65	18,77	0,00	0,00	
73	6936651600	Geotextília netkaná polypropylénová Tairatex PP 600	m2	67,45	52,61	0,00	0,00	67,448	0,78	52,61	67,45	52,61	0,00	0,00	
				110,35		0,00		110,35		110,35		110,35		0,00	
8	Rúrové vedenie														
77	871238111	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej rýhy z tvrdého PVC priemeru nad 150 do 200 mm	m	17,00	5,27	0,00	0,00	17,000	0,31	5,27	17,00	5,27	0,00	0,00	
78	2861121660	Rúrka flexodrenážna PVC D 200 mm	m	17,34	105,08	0,00	0,00	17,340	6,06	105,08	17,34	105,08	0,00	0,00	
				6 570,53		0,00		6 570,53		6 570,53		6 570,53		0,00	
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie														
86	919512112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 400 mm	m	15,00	478,50	0,00	0,00	15,000	31,90	478,50	15,00	478,50	0,00	0,00	
87	5922361900	PREFA Bytča-Hravé Rúra betónová pre spaľákové odpadné vody TBR 102-40 Ms 40/dl 250cm/hr.steny 7,2	ks	6,06	500,68	0,00	0,00	6,060	82,62	500,68	6,06	500,68	0,00	0,00	
88	931941311	Osadenie dilatčných záverov, bez dodania záveru, polybutylého, oceľ. časti široky dilatácie do 60 mm	m	8,20	377,77	0,00	0,00	8,200	46,07	377,77	8,20	377,77	0,00	0,00	
89	4378580001	Zariadenie dilatčné mostný záver s miň. pohybom 20 mm	m	8,20	2 078,29	0,00	0,00	8,200	253,45	2 078,29	8,20	2 078,29	0,00	0,00	
91	961051111	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	46,70	1 827,37	0,00	0,00	46,700	39,13	1 827,37	46,70	1 827,37	0,00	0,00	
92	966077151	Odstranenie doplnkových oceľov. konštrukcií hmotnosti jednotlivu nad 500 do 1000 kg, -2,00000t	ks	6,00	142,98	0,00	0,00	6,000	23,83	142,98	6,00	142,98	0,00	0,00	

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo z rozpočtu [MJ]	Náklad z rozpočtu [Euro]	Prestavané do konca predchadz. obdobia [MJ]	Prestavané do konca predchadz. obdobia [Euro]	Výkon- bežný mesiac [MJ]	Cena jednotková [Euro]	Cena celkom- bežný mesiac [Euro]	Výkon a prestavané množstvo-od začiatku [MJ]	Výkon a prestavané náklad-od začiatku [Euro]	Zostatok množstvo [MJ]	Zostatok náklad [Euro]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
93	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovaním, na vzdialenosť do 1000 m	T	139,68	699,80	0,00	0,00	139,680	5,01	699,80	139,68	699,80	0,00	0,00
94	979082119	Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie. Príplatok k cene za každých ďalších i začiatých 1000 m nad 1000 m	t	558,72	223,49	0,00	0,00	558,720	0,40	223,49	558,72	223,49	0,00	0,00
95	979082200	Poplatok za skládokovanie sutí a hmôt	t	139,68	241,65	0,00	0,00	139,680	1,73	241,65	139,68	241,65	0,00	0,00
99	Presun hmôt HSV				6,95	0,00	0,00			3,95		3,95		3,00
96	992124112	Vodorovné premiestnenie mostných dielcov prefabr. do 1km nad 5 to 10 t	ks	3,00	0,03	0,00	0,00	3,000	0,01	0,03	3,00	0,03	0,00	0,00
97	998214111	Presun hmôt pre mosty montované z dielcov železob. výšky mosta do 20 m	T	692,01	6,92	0,00	0,00	392,000	0,01	3,92	392,00	3,92	300,01	3,00
OST	Ostatné				633,62	0,00	0,00			633,62		633,62		0,00
99	HZS000r02	Vyčistenie podzemných vedení sietí príslušnými správcami pred stavebnými prácami	kpl.	1,00	633,62	0,00	0,00	1,000	633,62	633,62	1,00	633,62	0,00	0,00
Celkom					37 867,06	0,00	0,00			36 481,63		36 481,63		1 385,43

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa :



Za stavebného dozora :



SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba: Most na MK cez potok Brusník

Objekt: Úprava potoka

Obdobie: 01.10.2011 - 31.10.2011

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo z rozpočtu [MJ]	Náklad z rozpočtu [Euro]	Prestavané do konca predchádz. obdobia [MJ]	Prestavané do konca predchádz. obdobia [Euro]	Výkon-bežný mesiac [MJ]	Cena jednotková [Euro]	Cena celkom-bežný mesiac [Euro]	Výkon a prestavané množstvo od začiatku [MJ]	Výkon a prestavané náklad od začiatku [Euro]	Zostatok množstvo [MJ]	Zostatok náklad [Euro]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 Zemné práce				2 598,55		0,00		1 412,25		1 412,25		1 186,31		
1	115001103	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 150 do 250	m	15,00	168,90	0,00	0,00	7,50	11,26	84,45	7,50	84,45	7,50	84,45
2	115006111	Žlab na odvedenie vody drevený, šírky nad 3 do 4 ms tesnením škár asfaltom alebo asfaltovou lepenkou	m	20,00	856,60	0,00	0,00	10,000	42,83	428,30	10,00	428,30	10,00	428,30
3	115101202	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 l do 1000 l	hod	50,00	225,00	0,00	0,00	25,000	4,50	112,50	25,00	112,50	25,00	112,50
4	115101302	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	deň	5,00	12,30	0,00	0,00	2,500	2,46	6,15	2,50	6,15	2,50	6,15
5	124203101	Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3	m3	132,40	613,01	0,00	0,00	70,000	4,63	324,10	70,00	324,10	62,40	288,91
6	124203109	Výkopávky pre korytá vodotokov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	39,72	16,68	0,00	0,00	20,000	0,42	8,40	20,00	8,40	19,72	8,28
7	162501102	Vodorovné premiestnenie výkoppko spevnenej cesty, z horniny Ir.1-4 do 3000 m	m3	132,40	546,81	0,00	0,00	70,000	4,13	289,10	70,00	289,10	62,40	257,71
8	171104100	Zriadenie ohrážky v koryte toku	m	25,00	159,25	0,00	0,00	25,000	6,37	159,25	25,00	159,25	0,00	0,00
2 Zakladanie				3 081,92		0,00		1 536,16		1 536,16		1 545,76		
11	274313711	Betón základových pásov, prosýť Ir.C.25/50	m3	32,10	3 081,92	0,00	0,00	16,000	96,01	1 536,16	16,00	1 536,16	16,10	1 545,76
4 Vodorovné konštrukcie				8 527,28		0,00		4 211,00		4 211,00		4 316,28		
12	451561112	Lôžko pod dlažby z kameniva drevného drobného hr.vrstvy nad 100 do 150 mm	m2	202,50	1 105,65	0,00	0,00	100,000	5,46	546,00	100,00	546,00	102,50	559,65
13	465513327	Dlažba z lomového kameňa, na maltu, s vyškarovaním cementovou maltou, hr. kameňa 300 mm	m2	202,50	7 421,63	0,00	0,00	100,000	36,65	3 665,00	100,00	3 665,00	102,50	3 756,63
99 Presun hmôt HS				3,30		0,00		1,60		1,60		1,70		
14	998332011	Presun hmôt pre úpravy vodných tokov a kanály dĺžky do 7000 m, hrádza ochranné, rybníčné a ostatné	t	329,96	3,30	0,00	0,00	160,000	0,01	1,60	160,00	1,60	169,96	1,70
Celkom				14.211,05		0,00		7 161,01		7 161,01		7 050,04		

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Za stavebného dozora:

Inžinierske stavby, a. s.
Súpis vykonaných prác
Tubochňatá, 081 06 Luboň
00-4400 00